

PAGOS REALIZADOS			DESCRIPCION	
SEMANA	FECHA	CANTIDAD		
SEMANA DE PREPARACION DE TERRENO	27 DE SEPTIEMBRE	\$2,000.00	A CUENTA POR DERRIBO DE CONSTRUCCION ANTERIOR Y HABILITADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS	
SEMANA MEJORAMIENTO DE TERRENO	4 DE OCTUBRE	\$8,000.00	A CUENTA DE ACERO HABILITADO Y COLADO DE 4 ZAPATAS Y 4 DADOS	
SEMANA 0	11 DE OCTUBRE	\$26,200.00	FINIQUITO DE COLADO, IMPERMEABILIZADO Y RELLENADO DE 4 ZAPATAS Y DADOS DEL LATERAL DERECHO Y EL 50% DEL PAGO TOTAL DE LAS 4 ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS DEL LATERAL IZQUIERDO	
SEMANA 1	18 DE OCUBRE	\$14,000.00	PAGO PARCIAL POR COLADO DE CONTRATRABE LATERAL DERECHA Y AVANCE EN MODULO SANITARIO	
SEMANA 1	20 DE OCTUBRE	\$3,000.00	PAGO FINIQUITO DE CONTRATRABE LATERAL DERECHO, IMPERMEABILIZADO Y RELLENADO	
TOTAL PAGADO		\$53,200.00		
PRESUPUESTO TOTAL		\$263,068.00		
SALDO		\$209,868.00		

PROYECCION DE PAGOS

CALENDARIO DE OBRA							
CONCEPTO	SEMANAS						
	1	2	3	4	5	6	7
DESPLANTE DE ZAPATAS	13/10/25-18/10/25	20/10/25-25/10/25	27/10/25-01/11/25	03/11/25-08/11/25	10/11/25-15/11/25	17/11/25-22/11/25	24/11/25-29/11/25
DESPLANTE DE CONTRATRABES							
DESPLANTE DE MUROS							
COLADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO ARMEX							
COLADO DE CASTILLOS DE CONFINAMIENTO ARMEX							
COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS							
HECHURA DE REGISTROS							
COLOCACION DE INSTALACIONES EN FIRMES							
COLADO DE FIRMES							
CISTERNA							
CIMBRADO DE TRABES							
CIMBRADO DE LOSA							
CIMBRADO DE ESCALERA							
COLOCACION DE ACERO EN LOSA							
COLOCACION DE INSTALACIONES EN LOSA							
COLADO DE LOSA							
COLADO DE ESCALERA							

PROYECCION DE PAGOS OPCION 1							
CONCEPTO	SEMANAS						
	1	2	3	4	5	6	7
DESPLANTE DE ZAPATAS	13/10/25-18/10/25	20/10/25-25/10/25	27/10/25-01/11/25	03/11/25-08/11/25	10/11/25-15/11/25	17/11/25-22/11/25	24/11/25-29/11/25
DESPLANTE DE CONTRATRABES	\$21,133.33	\$21,133.33	\$21,133.33				
DESPLANTE DE MUROS	\$11,194.07	\$11,194.07	\$11,194.07	\$11,194.07			
COLADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO ARMEX		\$6,163.22	\$6,163.22	\$6,163.22			
COLADO DE CASTILLOS DE CONFINAMIENTO ARMEX				\$2,437.60			
COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS				\$374.00			
HECHURA DE REGISTROS			\$1,800.00		\$12,797.40		
COLOCACION DE INSTALACIONES EN FIRMES							
COLADO DE FIRMES							
CISTERNA				\$4,161.71	\$4,161.71		
CIMBRADO DE TRABES				\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	
CIMBRADO DE LOSA					\$17,021.50	\$9,679.90	
CIMBRADO DE ESCALERA						\$3,000.00	\$3,000.00
COLOCACION DE ACERO EN LOSA						\$3,633.50	
COLOCACION DE INSTALACIONES EN LOSA						\$0.00	
COLADO DE LOSA, TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO							
COLADO DE ESCALERA							\$30,334.90
MODULO SANITARIO	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00				\$3,000.00
PAGO SEMANAL PROYECTAO	\$34,327.40	\$40,490.62	\$42,290.62	\$55,997.26	\$45,647.27	\$27,980.06	\$36,334.90

SUMATORIA PAGO COALDO
 LOSA
 CERARAMIENTOS

\$17,021.50
 \$9,679.90
 \$3,633.50

GRAN TOTAL

